



Opština Bar

***GODIŠNJI AKCIONI PLAN UZ OPIS PLANIRANIH PROJEKATA
za 2022 godinu***

Bar, april 2022.

SADRŽAJ:

UVOD	3
GODIŠNJI AKCIONI PLAN PROJEKATA	4
UNAPRIJEĐENJE TURISTIČKE PONUDE OPŠTINE BAR	
UREĐENJE OBALNOG PODRUČJA U SVRHU JAČANJA TURIZMA	4
ODRŽIVI RAZVOJ OPŠTINE BAR KROZ UNAPRIJEĐENJE OSTALIH PRIVREDNIH GRANA	
RAZVOJ POLJOPRIVREDE	4
SMANJENJE NEZAPOSLENOSTI KROZ JAČANJE PREDUZETNIŠTVA	4
ISKORIŠĆENJE POTENCIJALA SLOBODNE ZONE LUKA BAR	4
RAZVOJ SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE	4
UNAPRJEĐENJE EFIKASNOSTI RADA LOKALNE UPRAVE	4
ODRŽIVI SOCIJALNI I KULTURNI RAZVOJ OPŠTINE BAR	
UNAPRJEĐENJE OBRAZOVANJA, SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	5
OBEZBJEĐENJE VEĆE UKLJUČENOSTI RANJIVIH GRUPA	5
RAZVOJ I PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINE	5
RAZVOJ SPORTSKE INFRASTRUKTURE	5
UNAPRJEĐENJE SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OPŠTINI BAR	
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5
UNAPRJEĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM	5
PROJEKTNI PLANOVI	6
OPIS PLANIRANIH PROJEKATA	20

UVOD

Godišnji Akcioni Plan za 2022 godinu sačinjavaju projekti koji su u inicijalnoj fazi ili u fazi realizacije. Svi projekti iz Godišnjeg akcionog plana su dio Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025 koji je usvojen 24.06.2020 godine od strane Skupštine opštine Bar i koji je usklađen sa Strateškim razvojnim dokumentima Crne Gore, koji su tada bili na snazi.

U vezi sa time, kod predlaganja projekata iz Strateškog plana, formalno pravno, ograničeni smo na projekte koji su kao takvi isplanirani. Projekte kojih ima 99, u toku primjene Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025, očekuju promjene po svim parametrima koji se prate tako da tek u Izvještaju o realizaciji Strateškog plana za navedenu godinu svi podaci mogu biti ažurirani.

Sprecifičnost svih predloženih projekata jeste da je njihovo planiranje rađeno prije usvajanja samog Strateškog plana razvoja opštine Bar 2020-2025., tako da i problem sistemske transformacije i promjene samih institucija koja mogu biti nosioci realizacije Strateškog plana je realan.

Obzirom da sama promjena imena i funkcionalnih nadležnosti državnih organa u okviru Vlade Crne Gore je realna i dalje, u daljem nastavku samog prijedloga Godišnjeg akcionog plana će biti samo u fusnoti naznačen nadležni aktuelni državni organ.

GODIŠNJI AKCIONI PLAN PROJEKATA

Specifični strateški cilj 1.

UNAPRIJEĐENJE TURISTIČKE PONUDE OPŠTINE BAR

PRIORITET 1.1.	
UREĐENJE OBALNOG PODRUČJA U SVRHU JAČANJA TURIZMA	
9.1.1.1.	Rekonstrukcija obalne zone u Sutomoru – Faza I - Izgradnja i uređenje trga
9.1.1.6.	Idejni projekat pješačke staze i uređenja javnih površina uz obalu u zahvatu DSL za sektor 51 Čanj
PRIORITET 1.2.	
UNAPRIJEĐENJE POSTOJEĆIH I UVOĐENJE NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA	
9.1.2.1.	Digitalizacija Starog Bara

Specifični strateški cilj 2.

ODRŽIVI RAZVOJ OPŠTINE BAR KROZ UNAPRIJEĐENJE OSTALIH PRIVREDNIH GRANA

PRIORITET 2.1.	
RAZVOJ POLJOPRIVREDE	
9.2.1.4.	Laboratorija za ispitivanje hemijskih i fizičkih karakteristika vina (Virpazar)
9.2.1.6.	Podrška razvoju poljoprivrede u opštini Bar
PRIORITET 2.2.	
SMANJENJE NEZAPOSLENOSTI KROZ JAČANJE PREDUZETNIŠTVA	
9.2.2.1.	Podrška preduzetništva kroz biznis ideje
9.2.2.2.	Podrška ženskom preduzetništvu kroz biznis ideje
9.2.2.4.	Valorizacija lokacije UP44 u cilju izgradnju Tržnog centra
PRIORITET 2.3.	
ISKORIŠĆENJE POTENCIJALA SLOBODNE ZONE LUKA BAR	
9.2.3.2.	Rekonstrukcija konstrukcije operativne obale Volujica
9.2.3.3.	Izgradnja silosa za rasuti cement, kapaciteta 3.400 tona na staroj obali
PRIORITET 2.4.	
RAZVOJ SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE	
9.2.4.1.	izgradnja graničnih prelaza “Virpazar” i “Ckla” sa republikom Albanijom (Izgradnja luke Virpazar I faza)
9.2.4.2.	Izgradnja saobraćajnice Ckla-granični prelaz sa Republikom Albanijom
9.2.4.3.	stvaranje uslova za izgradnju autobuske stanice u Sutomoru
9.2.4.7.	Rekonstrukcija puta R-29 bar 2 (tunel Ćafe, raskrsnica sa M-1) - Kamenički most - Krute (raskrsnica sa M-1)
9.2.4.9.	Rekonstrukcija puta R-28 bar 1 (Biskupada, raskrsnica sa M-1) - Virpazar 3 (raskrsnica sa R-15)
9.2.4.12.	Izgradnja podzemnog pješačkog prolaza ispod magistrale u Šušanju
9.2.4.14.	Druga faza video nadzora
PRIORITET 2.5.	
UNAPRIJEĐENJE EFIKASNOSTI RADA LOKALNE UPRAVE	
9.2.5.1.	Nabavka specijalizovane opreme i vozila za Službu zaštite

Specifični strateški cilj 3.

ODRŽIVI SOCIJALNI I KULTURNI RAZVOJ OPŠTINE BAR

PRIORITET 3.1.	
UNAPRJEĐENJE OBRAZOVANJA, SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	
9.3.1.1.	Izgradnja objekta dječijeg vrtića u užem gradskom jezgru
9.3.1.6.	Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta i adaptacija urbanih džepova
9.3.1.7.	Prevenција i rana detekcija radi efikasnijeg liječenja raka debelog crijeva i dojke (ON TIME)
9.3.1.8.	Poboljšanje kvaliteta usluge zdravstvene zaštite kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike (LAB-OP)
9.3.1.9.	Dnevni centar za stare osobe - Bar (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY - BAR)
PRIORITET 3.2.	
OBEZBJEĐENJE VEĆE UKLJUČENOSTI RANJIVIH GRUPA	
9.3.2.1.	Izgradnja objekta za djecu sa smetnjama u razvoju (izrada idejnog rješenja)
PRIORITET 3.3.	
RAZVOJ I PROMOCIJA KULTURNE BAŠTINE	
9.3.3.1.	Rekonstrukcija Doma kulture „Vladimir Popović - Španac“ u Baru
9.3.3.2.	Sanaciono konzervatorski radovi na zgradi Dvorca kralja Nikole u Baru
PRIORITET 3.4.	
RAZVOJ SPORTSKE INFRASTRUKTURE	
9.3.4.1.	Izgradnja sportske hale u MZ Mrkojevići
9.3.4.2.	Izgradnja olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima

Specifični strateški cilj 4.

UNAPRJEĐENJE SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OPŠTINI BAR

PRIORITET 4.1.	
RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	
9.4.1.1.	Glavni projekat hidrotehničkih instalacija za područje Velikog Pijeska i Utjehe/Veliki Pijesak i Bušat
9.4.1.4.	Obnavljanje i zaštita postojećih, kao i izgradnja novih parkova u gradu
9.4.1.5.	Unaprijeđenje sistema za kvalitetno održavanje - zalivanje javnih zelenih površina
9.4.1.6.	Izgradnja skloništa za napuštene životinje
PRIORITET 4.2.	
UNAPRJEĐENJE SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM	
9.4.2.4.	Izgradnja postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada na sanitarnoj deponiji „Možura“
9.4.2.5.	Proširenje tijela deponije izgradnjom novih sanitarnih kada za odlaganje komunalnog otpada na sanitarnoj deponiji „Možura“

PROJEKTNI PLANOVI

Specifični strateški cilj 1. Održivi ekonomski razvoj opštine Bar

Prioritet 1. Uređenje obale u cilju unaprjeđenja turističke ponude

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.1.1.1.	<u>REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA I: Izgradnja i uređenje trga</u>	-Unaprjeđenje ambijenta i turističke ponude, -poboljšanje uslova za kupače, -ljepši izgled plaža, -razvoj turizma				-Vlada Crne Gore - Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom -Opština Bar	1.102.415,48€	100.000,00	1.002.415,48 173.643,45 ¹		-izvještaj o prijemu radova
9.1.1.6.	<u>IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ</u>	- Unapređenje saobraćajne infrastrukture/pješačkog saobraćaja; - unapređenje turističke ponude				- J.P.Morsko Dobro -Opština Bar	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				-Elaborat/i analiza lokacije -projektno tehnička dokumentacija -tenderski postupci

¹ Zakon o budžetu 2022 / Aktivnost 17 020 K04 012 / Izgradnja trga i šetališta u Sutomoru, opština Bar

Prioritet 1.2. Unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih turističkih proizvoda

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2020.	2021.	2022.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.1.2.1.	DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekt FORTITUDE)	- povećana atraktivnost i konkurentnost turističke ponude kroz valorizaciju kulturnog nasljeđa i modernizovano upravljanje turističkim nasljeđem; - nova manifestacija - nabavljena i ugrađena oprema, - održana obuka za vodiče, - nove mobilne aplikacije				Opština Bar	Tvrđava kulture Šibenik, grad Banja Luka, Opština Herceg Novi, grad Karlovac	430.193,42	64.529,02 15% od ukupnog budžeta		(EFRR i IPA II, program Interreg Hr-BiH-CG) € 365 664.40 (€85% od ukupnog budžeta)	- Izvještaji projekta - Finalni izvještaj projekta - Godišnji izvještaj JP KC - Izvještaj o radu predsjednika - Izvještaj o broju turista (MONSTAT)

Specifični strateški cilj 2. Održivi razvoj opštine Bar kroz unaprjeđenje ostalih privrednih grana

Prioritet 1. Razvoj poljoprivrede

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije				Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.						Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.1.4.	<u>LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE HEMIJSKIH I FIZIČKIH KARAKTERISTIKA VINA (VIRPAZAR)</u>	-Pomoć proizvođačima i unaprjeđenje kvaliteta vina iz crmničkog subregiona					- Opština Bar	-vinari i vinarije regiona Crmnica	Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom	24.000,00			-uređenje prostora za potrebe laboratorije
9.2.1.6.	PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR	-usmjeravanje proizvođača ka tržišnim uslovima i standardima; -povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi -povećanje iskorišćenosti poljoprivrednih resursa					-Opština Bar		100.000,00	100.000,00			-Javni poziv -Broj podržanih poljoprivrednika -Izveštaj o realizaciji

Prioritet 2. Smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškova realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere	
			2022.	2023.				Budzet JLS (€)	Državni budzet (€)	Drugi izvori (€)		
9.2.2.1.	PODRŠKA PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	-Otpočinjanje ili unapređenje preduzetništva -Povećanje biznis operativnosti				-Opština Bar	-Opština Bar -podnosioci biznis planova	150.000,00	150.000,00			-Javni poziv za podnošenje biznis planova -Izveštaj komisije o izboru biznis planova
9.2.2.2.	PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	-Otpočinjanje ili unapređenje ženskog preduzetništva -Povećanje biznis operativnosti kroz žensko preduzetništvo				-Opština Bar	-Opština Bar -podnosioci biznis planova	35.000,00	35.000,00			-Javni poziv za podnošenje biznis planova iz oblasti ženskog preduzetništva -Izveštaj komisije o izboru biznis planova
9.2.2.4.	VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA	Multifunkcionaln i tržni centar sa svim sadržajima neophodnim za gradsko područje				-Opština Bar	-privatni partner	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom				-izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija; -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori; -izveštaji o implementaciji projekta

Prioritet 3. Iskorišćenje potencijala slobodne zone "Luka Bar"

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije				Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.						Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.3.2.	REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA	Uspostavljene osnove za razvoj djelatnosti u Slobodnoj zoni (pretovar i skladištenje tereta)					- Luka Bar AD	Izvođač radova: konzorcijum u sastavu - "Aqua mont service" doo – Beograd, vodeći član; „Aqua mont” doo – Herceg Novi, član; „Aqua mont service” doo – Split, član; Stručni nadzor: „Monteput” doo- Podgorica	4.989.013,80			Investitor: Luka Bar AD	Izveštaj o napretku projekta
9.2.3.3.	IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT KAPACITETA 3.400 T NA STAROJ OBALI	Povećani kapaciteti u Slobodnoj zoni za pretovar i skladištenje cementa u rasutom stanju					-TCK Montenegro DOO	- Luka Bar AD	2.000.000			Investitor (TCK Montenegro DOO): 2.000.000 €	Izveštaj o napretku projekta

obraćajne infrastrukture

Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
	2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
- poboljšanje saobraćajne infrastrukture			- Vlada Crne Gore	- Opština Bar	2.806.000,00		366.000,00	2.440.000,00	-izrada idejnog rješenja -projektno – tehnička dokumentacija -revizija projektne tehničke dokumentacije - izvještaj o prijemu radova
- poboljšanje saobraćajne infrastrukture			- Uprava javnih radova	- Opština Bar	723.324,52	18.697,82	704.626,71		- projektno – tehnička dokumentacija - izvještaj o prijemu radova
-poboljšanje saobraćajne infrastrukture, rasterećenje magistralnog puta, ubrzan i optimizovan putnički transport			-Opština Bar	-privatni partner	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektom i tenderskom dokumentacijom				-izrada/izrađeno idejno rješenje -izrada/izrađena projektne tehnička dokumentacija; -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori; -izvještaji o implementaciji projekta
-Poboljšanje saobraćajne infrastrukture			-Uprava za saobraćaj	-Opština Bar	9.000.000	666,588 ²	1.340.280,93 ³		-postupak eksproprijacije zemljišta -izrada/izrađena projektne tehnička dokumentacija; -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori; -izvještaji o implementaciji projekta

9.2.4.9.	REKONSTRUKCIJA PUTA R-28 BAR 1 (BISKUPADA, RASKRSNICA SA M-1) - VIRPAZAR 3 (RASKRSNICA SA R-15)	-Poboljšanje saobraćajne infrastrukture					-Uprava za saobraćaj	-Opština Bar	350.000,00	225.398,80	32.321,95 ⁴		-izrada/izrađena projektno tehnička dokumentacija; -realizacija tenderske procedure, zaključeni ugovori; -izvještaji o implementaciji projekta
9.2.4.12.	IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALNE U ŠUŠANJU	-Povećanje bezbjednosti pješaka posebno u ljetnjim mjesecima kada je veoma izražena frekventnost u saobraćaju -Povećanje protoka saobraćajnih vozila					- Opština Bar	- Opština Bar -pješaci i vozači	1.271.479,00	112.420,00 ⁵	1.159.059,00 ⁶		-idejno rješenje -tender za izradu projektno- tehničke dokumentacije -tender za izbor najboljeg ponuđača
9.2.4.14.	DRUGA FAZA VIDEO NADZORA	-povećanje stepena bezbjednosti saobraćaja -zaštite imovine i lica i održanja komunalnog reda.					- Opština Bar,		Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom				-Izrada projektno-tehničke dokumentacije; - realizacija projekta

⁴ Zakon o budžetu 2022/ Aktivnost 17 020 K04 082 / Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar

⁵ Planom javnih nabavki Opštine Bar za 2022. godinu procijenjena vrijednost radova na izgradnji podzemnog prolaza ispod magistralnog puta u naselju Šušanj iznosi 100.000,00€ sa PDV-om, stavka 18.

⁶ Zakonom o budžetu 2022 / Aktivnost 17 020 K04 041 / Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar predviđeno 170.428,97€.

Planom javnih nabavki za 2022.godinu Uprave javnih radova procijenjena vrijednost izgradnje pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar iznosi 1.125.300,00€ sa PDV-om, stavka 95.

Planom javnih nabavki za 2022.godinu Uprave javnih radova procijenjena vrijednost vršenja stručnog nadzora u toku izvođenja radova na izgradnji pješačkog podzemnog prolaza ispod magistralnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar iznosi 33.759,00€ sa PDV-om, stavka 256.

Prioritet 5. Unaprijeđenje efikasnosti rada lokalne uprave

	Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2021	2022	2023				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.2.5.1.	NABAVKA SPECIJALIZOV ANOG VOZILA I OPREME ZA SLUŽBU ZAŠTITE	-Unaprijeđenje efikasnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti spašavanja, sa akcentom na omogućenje prilaska vatrogasaca nepristupačni m predjelima u gradskim i vangradskim područjima			kontinuirano	- Opština Bar - Služba zaštite Opštine Bar	- donatori	200.000,00				- nabavka opreme shodno zakonskim procedurama

Specifični strateški cilj 3. Održivi socijalni i kulturni razvoj opštine Bar

Prioritet 1. Unaprjeđenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije				Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.						Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.1.1.	IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU	Unaprjeđenje predškolskog obrazovanja u opštini Bar i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za potrebe djece i vaspitača					-Vlada Crne Gore, nadležno Ministarstvo ⁷	- Opština Bar	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisan projektnom i tenderskom dokumentacijom		14.807,37 ⁸		projektno tehnička dokumentacija
9.3.1.6.	REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA	-Izgradnja rekonstrukcija i adaptacija postojećih dječjih igrališta -Poboljšanje uslova za boravak djece na otvorenom; - unaprjeđenje pejzažnog uređenja i infrastrukture, uređenje urbanih džepova					-Opština Bar	-Opština Bar -J.P.Morsko Dobro -donatori	93.625,51				-Izrada projektne dokumentacije, - tenderska procedura za odabir izvođača radova, -izvještaj predsjednika o realizovanim radovima.
9.3.1.7.	PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)	-povećati prevenciju, ranu dijagnozu i optimizaciju u liječenju od raka sa poboljšanjem kvaliteta usluga u javnom zdravstvenom sektoru	do 31.05.2022 godine				-JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar	- Zavod za javno zdravstvo Zadar -Opća bolnica Zadar -Institut za javno zdravlje Crne Gore, -Zavod za javno zdravstvo županije zapadno- hercegovačke	854.585,50				-izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu

⁷ Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

⁸ Zakon o budžetu za 2022 godinu/aktivnost 19 032 K01 015/Izgradnja i rekonstrukcija Dječjih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Bar

9.3.1.8.	POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)	-poboljšanje kvaliteta usluge zdravstvene zaštite - povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike - poboljšanje infrastrukture - edukacija iz oblasti laboratorijske dijagnostike.		projekat traje do 14.09. 2022.godine			-JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar -Zavod za javno zdravstvo Zadar i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih hercegobosanske županije	999.050,20				- izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu
9.3.1.9.	DNEVNI CENTAR ZA STARE OSOBE – BAR (DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR)	-unapređenje brige o starima u opštini Bar - obezbjeđivanje adekvatnih uslova za potrebe starih	traje do 28.02.2022			-Opština Bar -Caritas	188.428,07	9.421,40 5% od ukupnih troškova realizacije projekta		179.006,67 €		- izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu

Prioritet 2. Obezbeđenje veće uključenosti ranjivih grupa

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere	
		2022.	2023.				Budzet JLS (€)	Drzavni budzet (€)	Drugi izvori (€)		
9.3.2.1.	<u>IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU</u>	- Omogućen adekvatan dnevni boravak djeci sa smetnjama u razvoju.				-Vlada Crne Gore, nadležno Ministarstvo ⁹ -Opština Bar	1.116.400,00	63.000,00	137.000,00 (Uplaćeno od strane Min. finansija 2009. godine) 312.879,88 ¹⁰		- Odluka o osnivanju Dnevnog centra - Izvještaj o tehničkom prijemu -Izvještaj o radu predsjednika -Izvještaji Min rada, Min. prosvjete i Min. finansija

⁹ Ministarstvo nauke, prosvjete, kulture i sporta

¹⁰ Zakon o budžetu Crne Gore za 2022 / Aktivnost 22 025 K01 007 / Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru

Prioritet 3. Razvoj i promocija kulturne baštine

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere	
			2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)		
9.3.3.1.	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU	-Rekonstrukcija objekta radi stvaranja boljih uslova rada i proširenja djelatnosti (pozorišni, muzički program, filmske projekcije, amaterska scena i edukacija građana), za potrebe stanovništva i podizanje nivoa kulture				-J.U.Kulturni centar Bar	- Ministarstvo kulture -Opština Bar	3.000.000,00		130.626,84 ¹¹		-izvještaj o realizovanom tenderu za izradu projektno tehničke dokumentacije -izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg ponuđača na projektu rekonstrukcije -izvještaj o sprovedenom tenderu za izbor najboljeg ponuđača za potrebe opremanja objekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine
9.3.3.2.	SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU	-zaštita i adekvatna prezentacija eksponata i pokretnih kulturnih dobara	do 17.04.2022 god.			-J.U.Kulturni centar Bar	-Ministarstvo Kulture Crne Gore - Uprava za zaštitu kulturnih dobara -Opština Bar	280.000,00	65.000,00	195.000,00 146.289,69 ¹²	20.000,00 Kulturni centar Bar	-izvještaj o zaključenom ugovoru za izradu sanaciono konzervatorskog projekta -izvještaj o realizaciji

¹¹ Zakon o budžetu za 2022 / Aktivnost 20 021 K01 012 / Rekonstrukcija Doma Kulture "Vladimir Popović Španac"

¹² Zakon o budžetu za 2022 godinu/ Aktivnost 20 021 K01 015/ Intervencija na objektu Dvorac Kralja Nikole na Topolici Bar

Prioritet 4. razvoj sportske infrastrukture

	Projekt/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije			Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
			2022.	2023.					Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.3.4.1.	IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI	-Izgradnja natkrivenog terena -unapređenje sporta u Mrkojevićima				-Vlada Crne Gore	- Opština Bar - MZ Pečurice	715.331,47	150.000,00 ¹³		50.000,00 \$ ¹⁴	-Izrada idejnog projekta -izvještaj o izradi glavnog projekta; izvještaj revizije glavnog projekta; -Izvještaj o sprovedenim tenderskim procedurama; -Izveštaji o realizaciji izvještaj o tehničkom prijemu
9.3.4.2.	IZGRADNJA OLIMPIJSKOG BAZENA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA	-Izgradnja bazena za potrebe stanovništva; -razvoj sportskih aktivnosti i turizma -unaprijeđenje sportske infrastrukture				-Direkcija javnih radova Crne Gore	- Opština Bar -privatni partner	8.000.000		66.060,72 ¹⁵		-izrada idejnog rješenje ili idejnog projekati; -izrada glavnog projekta; - revizija glavnog projekta; -sprovođenje tenderskih procedura; -odabir izvođača radova; -izvođenje radova; - tehnički prijem radova;

¹³ Memorandumom o realizaciji i sufinansiranju projekta "Izgradnja školske sportske sale JU OŠ "Mrkojevići", opština Bar" zaveden u Službi Predsjednika pod brojem 01-018/20-3216 od 30.11.2020. godine.

¹⁴ iznos je predviđen u dolarima (*dollars*) – donator Udruženje "Rumija-Čikago"

¹⁵ Zakon o budžetu za 2022 / Aktivnost 19 032 K02 026 / Projekat izgradnje olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u Baru

Specifični strateški cilj 4. Unaprjeđenje sistema zaštite životne sredine u opštini Bar

Prioritet 1. Razvoj komunalne infrastrukture

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementaciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere
		2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)	
9.4.1.1.	GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA	-izrada idejnog projekta -izrada glavnog projekta; -revizija glavnog projekta			-JP Regionalni vodovod -Opština Bar	Iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekta će biti precizno definisano projektnom i tenderskom dokumentacijom				-Tenderska procedura za izradu idejnog rješenja -Tenderska procedura za izradu glavnog projekta/zaključen ugovor sa najboljim ponuđačem -Tenderska procedura za reviziju glavnog projekta/zaključen ugovor za reviziju glavnog projekta
9.4.1.4.	<u>OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU</u>	-Stvaranje kvalitetnih uslova za održavanje i očuvanje zelenih površina u urbanim područjima sa adekvatnim načinom zalivanja			-Opština Bar -D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar	313.536,62				- izrada projektne tehničke dokumentacije -izrada studija zaštite parkova -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine.
9.4.1.5.	UNAPREĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	-Stvaranje kvalitetnih uslova za održavanje i očuvanje zelenih površina u urbanim područjima sa adekvatnim načinom zalivanja			-Opština Bar -D.O.O. Komunalne djelatnosti Bar	200.000,00				-Odluka o izboru lokacija namijenjenih za unaprjeđenje sistema - izrada projektne tehničke dokumentacije -izbor najboljeg ponuđača na projektu unaprjeđenja sistema -izbor najboljeg ponuđača za realizaciju projekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine
9.4.1.6.	IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE	-Obezbeđivanje adekvatnih uslova za zbrinjavanje napuštenih životinja, prvenstveno pasa lutilica na teritoriji opštine Bar			-Opština Bar -D.O.O. Lovstvo Bar -nevladine organizacije i udruženja,	560.756,28				-Odluka o opredjeljivanju lokacije namijenjene za izgradnju -izvještaj o realizovanom tenderu za izradu projektne tehničke dokumentacije -izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg ponuđača na projektu rekonstrukcije -izvještaj o realizovanom tenderu za izbor najboljeg ponuđača za potrebe opremanja objekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine

Prioritet 2. Unapređenje sistema upravljanja otpadom

Projekat/ Aktivnosti	Očekivani rezultati	Period realizacije		Nosilac projekta/ aktivnosti	Učesnici u implementa ciji	Troškovi realizacije projekta (€)	Izvori finansiranja			Indikatori i sredstva provjere		
		2022.	2023.				Budžet JLS (€)	Državni budžet (€)	Drugi izvori (€)			
9.4.2.4. IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJI „MOŽURA“	-Izgradnja postrojenja za kompostiranje i dobijanje komposta kao organskog đubriva					-Vlada Crne Gore, nadležno Ministarstvo ¹⁶ -Agencija za zaštitu životne sredine -„Možura“ D.O.O.	-Opština Bar	3.645.062,72 €				-Studija izvodljivosti - izrada projektno tehničke dokumentacije -izbor najboljeg ponuđača na projektu unaprijeđenja sistema -izbor najboljeg ponuđača za realizaciju projekta -izvještaji o realizaciji projekta predsjednika opštine
9.4.2.5. PROŠIRENJE TIJELA DEPONIJE IZGRADNjom NOVIH SANITARNIH KADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJI „MOŽURA“	-Duži životni vijek rada deponije, dugoročno rješavanje pitanja odlaganja komunalnog otpada primorskih opština					-nadležno Ministarstvo ¹⁷ -„Možura“ D.O.O.	-Opština Bar	4.500.000				-konceptualno rješenje za izgradnju novih sanitarnih kada Izrađeno je konceptualno rješenje za izgradnju novih sanitarnih kada, geodetski i geomehanički elaborat u zahvatu Urbanističkog projekta. Završeno je geodetsko snimanje dijela koji je u privatnom vlasništvu, a oslanja se na deponiju. Potrebno je uraditi idejno rješenje. Nakon izbora lokacije za proširenje, pristupiće se izradi Glavnog projekta i dobijanju neophodnih dozvola za izgradnju ili principa „projektuj i izgradi“.

¹⁶ Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

¹⁷ Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

OPIS PLANIRANIH PROJEKATA

1. UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE OPŠTINE BAR

1.1. Uređenje obalnog područja u svrhu jačanja turizma

Naziv Projekta:
9.1.1.1. REKONSTRUKCIJA OBALNE ZONE U SUTOMORU – FAZA I: Izgradnja i uređenje trga
Opis projekta: Prva faza radova obuhvata trg sa zelenim površinama i rekreativnim zonama, kao i dijelove saobraćajnice „1b“ i obalnog šetališta, ukupne površine od oko 5.300 kvadratnih metara. Trg se nalazi se na sjeverozapadu cjelokupne obalne zone, a funkcionalno zaleđe predstavlja ključni javni prostor na ovom potezu. Glavna intencija projekta je da spoji ova dva dijela i da se nesmetano odvija pješačka komunikacija. Jedan dio pješačke zone funkcionalnog zaleđa se nastavlja preko ulice, a dio pješačke veze se nastavlja uz samu saobraćajnicu. Obalno šetalište i trotoar imaju ukupnu širinu od 5m (2+3m) i popločavaju se vibroprešanim prefabrikovanim betonskim kockama sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem. U sklopu kontaktne zone šetališta ka plaži formirana su proširenja u vidu žardinjera s vidikovcima i klupama, amfiteatar, stepenište za silazak na plažu kao i rampa za silazak na plažu za lica smanjene pokretljivosti. Amfiteatar na trgu čini kaskadna armirano-betonska konstrukcija sa stepeništem na početku i kraju amfiteatra. Kolsko-pješačka površina širine 5,5m, koja služi za pristup objektima u zaleđu trga i povezuje saobraćajnicu 1a i 1b, obrađuje se vibroprešanim prefabrikovanim betonskim pločama sa drobljenim dolomitom i riječnim kvarcom, dodatno hidrofobirane i naknadno impregnirane zaštitinim slojem. U sredini trga, između dva amfiteatra, projektovana je fontana sa mlaznicama u nivou trga, tako da kada se fontana isključi, ovaj dio trga se nesmetano koristi kao i ostatak prostora.
Ciljevi projekta: Unaprjeđenje ambijenta i turističke ponude, poboljšanje uslova za kupaće, ljepši izgled plaža, razvoj turizma
Projektne aktivnosti: Realizacija projekta
Krajnji korisnici projekta: Opština Bar, građani, turisti
Nadležni za realizaciju projekta: JP „Morsko dobro“, Vlada Crne Gore i Opština Bar
Procjena budžeta projekta: 1.102.415,48 €
Procjena trajanja projekta:

Naziv Projekta:
9.1.1.6. IDEJNI PROJEKAT PJEŠAČKE STAZE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA UZ OBALU U ZAHVATU DSL ZA SEKTOR 51 ČANJ
<p>Opis projekta: Projektom je predviđena izrada idejnog rješenja pješačke staze na lokaciji koja se nalazi u zahvatu Državne Studije Lokacije „Sektor 51“, Čanj, opština Bar. Ukupna površina lokacije je 33.898,62 m², a u skladu sa smjernicama planskog dokumenta planira se idejna razrada obalnog šetališta uz plažu, trga sa podzemnom garažom, otvorenih popločanih pješačkih površina, sportskih sadržaja na otvorenom, servisnih plažnih objekata na uređenom kupalištu, objekata uslužnih djelatnosti na parcelama u plažnom zaleđu i dva pristaništa.</p> <p>U skladu sa smjernicama DSL “Sektor 51” Čanj, idejno rješenje će definisati faze izgradnje predmetnih sadržaja, pri čemu se kao prva faza planira izgradnja obalnog šetališta.</p>
<p>Ciljevi projekta: Unaprjeđenje saobraćajne infrastrukture/pješačkog saobraćaja; unaprjeđenje turističke ponude</p>
<p>Projektne aktivnosti: Analiza lokacija i troškova eksproprijacije i izgradnje; izrada idejnog rješenja</p>
<p>Lokacija: DSL „Sektor 51 Čanj“</p>
<p>Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, turisti, sportisti</p>
<p>Nadležni za realizaciju projekta: JP Morsko dobro, Opština Bar</p>
<p>Procjena budžeta projekta: sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektom i tenderskom dokumentacijom</p>
<p>Procjena trajanja projekta: 24 mjeseca</p>

1.2. Unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih turističkih proizvoda

Naziv Projekta:
9.1.2.1. DIGITALIZACIJA STAROG BARA (Projekat FORTITUDE)
<p>Opis projekta: Projekat predviđa opremanje ljetnje scene i Centra za posjetioce kao i digitalizaciju tvrđave i nabavku HERRO MIRROR-a, kreiranje virtuelne ture: pružanje mogućnosti posjetiocima da vide sliku tvrđave kako je izgledala u 15.vijeku uz pomoć 3D animacije, nabavku 100 viewera (virtual reality viewer), modernizaciju rasvjete na tvrđavi, obuku za vodiče i organizovanje manifestacije “Noć tvrđava”. Projekat se finansira iz programa Interreg Hr-BiH-CG</p>
<p>Ciljevi projekta: Glavni cilj projekta je povećati atraktivnost i konkurentnost turističke ponude kroz valorizaciju kulturnog nasljeđa kao i modernizaciju upravljanja turističkim nasljeđem kroz prekograničnu saradnju.</p>

Projektne aktivnosti: nabavka i ugradnja opreme, obuka za vodiče, izrada mobilne aplikacije
Krajnji korisnici projekta: turisti, lokalno stanovništvo
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, JP Kulturni centar Bar, TOB
Procjena budžeta projekta: 253.597,49 €
Procjena trajanja projekta: 24 mjeseca

2. ODRŽIVI RAZVOJ OPŠTINE BAR KROZ UNAPRIJEĐENJE OSTALIH PRIVREDNIH GRANA

2.1. Razvoj poljoprivrede

Naziv Projekta:
9.2.1.4. LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE HEMIJSKIH I FIZIČKIH KARAKTERISTIKA VINA (VIRPAZAR)
Opis projekta: Uspostavljanje laboratorije za ispitivanje hemijskih i fizičkih karakteristika vina, koja bi bila locirana u Virpazaru, u jednom od dva postojeća objekta koji pripadaju mjesnoj zajednici. Analiziranjem hemijskih i fizičkih parametara, u cilju kontrole i poboljšanja kvaliteta, ostvario bi se bolji proizvod i kvalitetnija ponuda proizvođača vina. Rad laboratorije bi se odvijao sezonski u fazama dozrijevanja, prerade i odležavanje vina
Cilj projekta: Pomoć proizvođačima i unaprjeđenje kvaliteta vina iz crmničkog subregiona
Projektne aktivnosti: uređenje prostora za potrebe laboratorije
Krajnji korisnici projekta: Opština Bar, investitori, građani
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar
Procjena budžeta projekta: 24.000,00 €
Procjena trajanja projekta: kontinuirano

Naziv Projekta:
9.2.1.6. PODRŠKA RAZVOJU POLJOPRIVREDE U OPŠTINI BAR
Opis projekta: Podrška razvoju poljoprivrede kroz različite vrste podsticaja, kao i kroz uslove i način ostvarivanja prava na podsticaje, koja se obezbjeđuje na nivou od 50-80% prihvatljive investicije. Podsticaji obuhvataju finansijsku podršku aktivnostima koji se odnose na investicije u poljoprivredi u svrhu: povećanja kvaliteta i konkuretnosti poljoprivrednih proizvoda; usmjeravanja proizvođača tržišnim uslovima i standardima; povećanja broja zaposlenih u poljoprivredi i povećanja iskorišćenosti poljoprivrednih resursa
Ciljevi projekta: Unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede u barskoj opštini
Projektne aktivnosti: Javni poziv (konkurs), utvrđivanje ispunjenosti uslova
Krajnji korisnici projekta: stanovništvo opštine Bar
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar
Procjena budžeta projekta: 150.000,00 €
Procjena trajanja projekta: kontinuirano

2.2. Smanjenje nezaposlenosti kroz jačanje preduzetništva

Naziv Projekta:	
9.2.2.1. PODRŠKA PREDUZETNIŠTVA KROZ BIZNIS IDEJE	
Opis projekta:	Opština, kroz nepovratne grantove, dodjeljuje podršku preduzetnicima koji u svojim biznis idejama posjeduju društveno-ekonomsku korisnost, kvalitet aktivnosti i inovativnosti, konkurentnost i održivost u cilju dugoročne realizacije kao i sam kvalitet biznis planova. Opština Bar opredjeljuje sredstva za najbolje biznis projekte kroz koje korisnici mogu otpočeti ili razviti već otpočete projekte, u cilju razvoja i unaprjeđenja privrednog okruženja u opštini Bar.
Ciljevi projekta:	Podrška preduzetnicima-korisnicama iz barske opštine, svih organizacionih oblika kao podsticajna aktivnost za otpočinjavanje ili unaprjeđenje preduzetništva kao i povećanje biznis operativnosti
Projektne aktivnosti:	Javni poziv za podnošenje biznis planova, edukativne radionice za izradu biznis planova, izbor najboljih biznis planova
Krajnji korisnici projekta:	stanovništvo opštine Bar
Nadležni za realizaciju projekta:	Opština Bar
Procjena budžeta projekta:	150.000,00 €
Procjena trajanja projekta:	kontinuirano

Naziv Projekta:	
9.2.2.2. PODRŠKA ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU KROZ BIZNIS IDEJE	
Opis projekta:	Opština, kroz nepovratne grantove, daje podršku ženama preduzetnicama koje u svojim biznis idejama posjeduju društveno-ekonomsku korisnost, kvalitet aktivnosti i inovativnosti, konkurentnost i održivost u cilju dugoročne realizacije kao i sam kvalitet biznis planova. Opština Bar opredjeljuje sredstva za najbolje biznis projekte kroz koje korisnici mogu otpočeti ili razviti već otpočete projekte u cilju razvoja i unaprjeđenja privrednog okruženja u opštini Bar.
Ciljevi projekta:	Projekat ima za cilj da jača preduzetničke kapacitete žena, njihovo ekonomsko osnaživanje ali i kreiranje rodno uravnoteženog poslovnog ambijenta kako bi se unaprijedio ukupni ekonomski razvoj u opštini Bar
Projektne aktivnosti:	Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, edukativne radionice za pisanje binis planova, mentoring, edukacije u cilju unapređenja poslovanja, izbor najboljih biznis planova
Krajnji korisnici projekta:	stanovništvo opštine Bar
Nadležni za realizaciju projekta:	Opština Bar, privatni partner
Procjena budžeta projekta:	35.000,00 €
Procjena trajanja projekta:	kontinuirano

Naziv Projekta:

9.2.2.4. VALORIZACIJA LOKACIJE UP44 U CILJU IZGRADNJE TRŽNOG CENTRA

Opis projekta: Planirano je rješenje da se u užem centru grada na UP 44, Topolica 3, upotrebne površine 17.431m², izgradi multifunkcionalni objekat tržnog centra, ukupne BGP 20.917m², maksimalne spratnosti 2-4 nadzemne etaže

Cilj projekta: Multifunkcionalni tržišni centar sa svim sadržajima neophodnim za gradsko područje

Projektne aktivnosti: Raspisivanje tendera, izrada idejnog rješenja, izrada tehničke dokumentacije, realizacija projekta

Krajnji korisnici projekta: Opština Bar, investitori, građani

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, privatni partner

Procjena budžeta projekta: sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom

Procjena trajanja projekta: 30 mjeseci

2.3. Iskorišćenje potencijala Slobodne zone "Luka Bar"

Naziv Projekta:
9.2.3.2 REKONSTRUKCIJA KONSTRUKCIJE OPERATIVNE OBALE VOLUJICA (USPOSTAVLJANJE OSNOVE ZA RAZVOJ DJELATNOSTI U SLOBODNOJ ZONI)
Opis projekta: Izvođenje sanacionih radova i instalacija sistema katodne zaštite konstrukcije operativne obale Volujica u dužini od 554m
Ciljevi projekta: Eliminacija oštećenja konstrukcije izgrađenog dijela obale Volujica; optimalna anti-korozivna zaštita konstrukcije operativne obale
Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; realizacija projekta
Krajnji korisnici projekta: "Luka Bar" AD, korisnici usluga
Nadležni za realizaciju projekta: „Luka Bar“ AD
Procjena budžeta projekta: 5.150.000 €
Procjena trajanja projekta: 36 mjeseci (2020-2022)

Naziv Projekta:
9.2.3.3 IZGRADNJA SILOSA ZA RASUTI CEMENT (RAZVOJ DJELATNOSTI U SLOBODNOJ ZONI)
Opis projekta: Izgradnja silosa za rasuti cement, kapaciteta 3.400 tona na Staroj obali
Ciljevi projekta: Povećanje kapaciteta za skladištenje i pretovar cementa u rasutom stanju; iskorišćenje tržišnog potencijala za povećanje obima pretovara cementa u rasutom stanju
Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije i izgradnja silosa za rasuti cement
Krajnji korisnici projekta: "TCK Montenegro" DOO
Nadležni za realizaciju projekta: „TCK Montenegro“ DOO , „Luka Bar“ AD
Procjena budžeta projekta: 2.000.000 €
Procjena trajanja projekta: 24 mjeseca (2020-2021)

2.4. Razvoj saobraćajne infrastrukture

Naziv Projekta:
9.2.4.1. IZGRADNJA GRANIČNIH PRELAZA “VIRPAZAR” I “CKLA” SA REPUBLIKOM ALBANIJOM
<p>Opis projekta: Državnom studijom lokacije “Virpazar”, zona “F” je rezervisana za izgradnju graničnog prelaza. Na osnovu potpisanog sporazuma, Vlada Republike Crne Gore, donijela je zaključak o otvaranju graničnog prelaza Virpazar na sjednici 22. jula 2004. godine i Odluku o otvaranju graničnog prelaza Virpazar za međunarodni jezerski putnički saobraćaj (“Službeni list RCG”, broj 72/04). Ovom odlukom zadužena je Uprava javnih radova da izradi projektnu dokumentaciju, izgradi granični prelaz i stvori uslove za rad nadležnih službi.</p> <p>U okviru aktivnosti koje su zadate, kako bi se realizovao Zaključak Vlade, definisan je Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta izgradnje graničnog prelaza. Na osnovu prethodno navedenog, urađen je Glavni projekat.</p> <p>Sjeverno od hotela ‘13. jul’ i 120 metara od vodotoka rijeke Oraoštrice planirana je lokacija graničnog prelaza za međunarodni putnički jezerski saobraćaj, odnosno graničnog prelaza Luka Virpazar. U okviru Programa IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora, kroz projekat multi-modalna transportna povezanost, Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, kao jednom od projektnih partnera, odobrena su sredstva u iznosu od 2,44 miliona eura, od kojih 85% predstavlja IPA kontribucija, a 366 hiljada eura je nacionalno kofinansiranje i namijenjena su za izgradnju Luke Virpazar.</p> <p>Takođe, u Skadru je 3. jula 2018. godine potpisan Sporazum između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza Ckla (Crna Gora) za međunarodni drumski i jezerski putnički saobraćaj. U cilju podrške realizaciji ovog projekta, Opština je izradila Idejni i Glavni projekat puta Ckla - do granice sa Republikom Albanijom, kao i reviziju istih.</p>
<p>Ciljevi projekta: Izgradnja graničnog prelaza; korišćenje prirodnih resursa raspoloživog plovnog puta, obogaćivanje turističke ponude grada, otvaranje novih graničnih prelaza, stvaranje povoljnih uslova za vodni saobraćaj izgradnjom Luke Virpazar</p>
<p>Projektne aktivnosti: Pribavljanje UTU; izrada projektno-tehničke dokumentacije za Luku Virpazar je u toku; izrada projektne dokumentacije za granični prelaz Ckla, realizacija projekta</p>
<p>Lokacija: Virpazar, Ckla</p>
<p>Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, Crne Gore, posjetioци</p>
<p>Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Uprava javnih radova, Vlada Crne Gore, Opština Bar</p>
<p>Procjena budžeta projekta: 2.440.000,00 €</p>
<p>Procjena trajanja projekta: 18 mjeseci</p>

Naziv Projekta:
9.2.4.2. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE CKLA – GRANIČNI PRELAZ SA REPUBLIKOM ALBANIJOM
Opis projekta: Shodno Zaključku Vlade Crne Gore, broj 07-4490 od 20.09.2018. godine, pokrenut je postupak izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju saobraćajnice od naselja Ckla do graničnog prelaza sa Republikom Albanijom, u dužini od cca 1400m.
Ciljevi projekta: poboljšanje saobraćajne infrastrukture
Projektne aktivnosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije je u toku; izvođenje radova na izgradnji
Lokacija: KO Ckla, opština Bar
Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, Crne Gore, posjetioci
Nadležni za realizaciju projekta: Uprava javnih radova, Opština Bar
Procjena budžeta projekta: 820.000,00€
Procjena trajanja projekta: 12 mjeseci

Naziv Projekta:
9.2.4.3. STVARANJE USLOVA ZA IZGRADNJU AUTOBUSKE STANICE U SUTOMORU
Opis projekta: Postojeća autobuska stanica u Sutomoru, koja se nalazi uz magistralni put M-1, nema adekvatne kapacitete i jedan je od uzroka čestih saobraćajnih zagušenja u ljetnjem periodu. Iz tog razloga je planirana izgradnja nove autobuske stanice unutar zone (UP376a). Izmjena i dopuna DUP-a "Sutomore centar", u zoni "B", podzona "B2" obuhvata površine na kojima je predviđena izgradnja objekata centralnih djelatnosti, stanovanja veće gustine i objekata mješovite namjene sa pratećim sadržajima ugostiteljstva, centralnih djelatnosti, javnih funkcija, usluga i servisa. Na zasebnoj parceli je predviđena izgradnja autobuske stanice, sa pratećim sadržajima, koja bi se uklopila u novoplanirane objekte i svojim kapacitetom i efikasnošću upotrebe prostora omogućila protok velikog broja turista bez zagušenja saobraćaja i zadržavanja tranzitnog saobraćaja.
Ciljevi projekta: poboljšanje saobraćajne infrastrukture, rasterećenje magistralnog puta, ubrzan i optimizovan putnički transport
Projektne aktivnosti: Raspisivanje tendera, izrada projektno-tehničke dokumentacije; izvođenje radova na izgradnji
Lokacija: urbanistička parcela broj 376a, zona "B", podzona "B2", DUP "Sutomore centar" – izmjene i dopune
Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, Crne Gore, turisti
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, privatni partner
Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektom i tenderskom dokumentacijom
Procjena trajanja projekta: 24 mjeseca

Naziv Projekta:

9.2.4.7. REKONSTRUKCIJA PUTA R-29 BAR 2 (TUNEL ČAFE, RASKRSNICA SA M-1) - KAMENIČKI MOST - KRUTE (RASKRSNICA SA M-1)¹⁸

Opis projekta: Rekonstrukcija regionalnog puta, dužine oko 18km, koji vodi prema graničnom prelazu Sukobin, izrazite frekventnosti, pogotovo u ljetnjim mjesecima, omogućila bi učesnicima u saobraćaju bezbjedniju vožnju i manja zadržavanja u tranzitu. Ministarstvo saobraćaja je 2015. godine raspisalo tender za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Glavni projekat rekonstrukcije puta radi DOO "Sim - inžinjeri" Podgorica.

Ciljevi projekta: Poboljšanje saobraćajne infrastrukture

Projektne aktivnosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije je u toku; rekonstrukcija puta Biskupada-Kamenički most

Lokacija: opština Bar

Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, Crne Gore, vozači u tranzitu, posjetioci

Nadležni za realizaciju projekta: Uprava za saobraćaj, Opština Bar

Procjena budžeta projekta: 9.000.000,00 €

Procjena trajanja projekta: rokovi će biti određeni nakon završene izrade projektno-tehničke dokumentacije

Naziv Projekta:

9.2.4.9. REKONSTRUKCIJA PUTA R-28 BAR 1 (BISKUPADA, RASKRSNICA SA M-1) - VIRPAZAR 3 (RASKRSNICA SA R-15)¹⁹

Opis projekta: Postojeći regionalni put preko Sutormana je u dosta lošem stanju, sa izraženim klizištima i odronima, što za posljedicu ima ugrožavanje bezbjednosti saobraćaja i lošu povezanost između Bara i Virpazara, odnosno mjesnih zajednica koje gravitiraju ka postojećem putu. Stoga je neophodno izvršiti rekonstrukciju i proširenje istog do nivoa drumskog saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom.

Ciljevi projekta: Sanacija i rekonstrukcija sutormanskog puta, valorizacija kapaciteta Sutormana, povezivanje sa vinskih cestama i unaprjeđenje turističke ponude

Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; realizacija projekta

Krajnji korisnici projekta: Opština Bar, glavni grad Podgorica, mjesne zajednice, građani, turisti

Nadležni za realizaciju projekta: Uprava za saobraćaj, Vlada Crne Gore, Opština Bar

Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektom i tenderskom dokumentacijom

Izrada projektne dokumentacije iznosi 350.000,00 €.

Procjena trajanja projekta: 36 mjeseci

¹⁸ ODLUKA O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA ("Službeni list Crne Gore", br. 064/19 od 25.11.2019)

¹⁹ ODLUKA O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA ("Službeni list Crne Gore", br. 064/19 od 25.11.2019)

Naziv Projekta:
<i>9.2.4.12. IZGRADNJA PODZEMNOG PJEŠAČKOG PROLAZA ISPOD MAGISTRALNE U ŠUŠANJU</i>
Opis projekta: Izgradnjom pothodnika u Šušanju ispod magistralnog puta značajno bi se povećala bezbjednost pješaka, posebno u ljetnjim mjesecima, kada je veoma izražena frekventnost u saobraćaju
Ciljevi projekta: Rješavanje problema pješaka (građana i turista)
Projektne aktivnosti: Izrada idejnog rješenja, Izrada projektne dokumentacije; realizacija projekta
Krajnji korisnici projekta: Stanovnici Šušanja, turisti
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar
Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom dokumentacijom
Procjena trajanja projekta: 18 mjeseci

Naziv Projekta:
<i>9.2.4.14. DRUGA FAZA VIDEO NADZORA</i>
Opis projekta: Izrada video nadzora u gradu, posebno na glavnim saobraćajnicama, raskrsnicama, kao i objektima javnih službi i ustanova, u cilju poboljšanja bezbjednosti saobraćaja, zaštite imovine i lica. Bar je prvi grad u kojem se sprovodi pilot projekat video nadzora svih javnih površina. U drugoj fazi, dodatne lokacije će biti pokriveno video nadzorom prvenstveno u cilju zaštite imovine lica i održanja komunalnog reda.
Ciljevi projekta: Povećenje stepena bezbjednosti saobraćaja, održanje komunalnog reda i mira i zaštita lica
Projektne aktivnosti: Izrada projektno-tehničke dokumentacije; realizacija projekta
Krajnji korisnici projekta: Opština Bar, državne i lokalne institucije, građani, posjetioci
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, Vlada Crne Gore (MUP i Ministarstvo saobraćaja)
Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom
Procjena trajanja projekta: 12 mjeseci

2.5. Unaprijeđenje efikasnosti rada lokalne samouprave

Naziv Projekta:
9.2.5.1. NABAVKA SPECIJALIZOVANOG VOZILA I OPREME ZA SLUŽBU ZAŠTITE
Opis projekta: U cilju efikasnijeg pružanja pomoći u nastalim vanrednim situacijama, neophodno je osavremeniti opremu i vozni park Službe zaštite opštine Bar: <ul style="list-style-type: none">• Potrebno je izvršiti nabavku specijalizovanog jurišnog vozila za brze intervencije u slučaju malih i početnih požara, kojim bi se moglo adekvatno reagovati u uskim ulicama gradskih i vangradskih područja. Vozilo će biti opremljeno nadogradnjom sa razvalnim alatom i uređajem za gašenje požara vodom i pjenom• Nabavka protiv-požarnih odijela za vatrogasce• Nabavka specijalizovane opreme za adekvatno spašavanje sa visina, dubina i ostalih nepristupačnih terena je prioritet, kako bi se omogućio pravilan i pravovremen rad pripadnika Službe zaštite• U danima ekstremnih padavina, kada dolazi do plavljenja ulica u užem gradskom području, neophodno je izvršiti nabavku opreme za adekvatnu zaštitu od poplava
Ciljevi projekta: Unaprijeđenje efikasnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti spašavanja, sa akcentom na omogućenje prilaska vatrogasaca nepristupačnim predjelima u gradskim i vangradskim područjima
Projektne aktivnosti: nabavka opreme shodno zakonskim procedurama
Krajnji korisnici projekta: Služba zaštite opštine Bar, građani, turisti
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar - Služba zaštite
Procjena budžeta projekta: Sredstva projekta će biti određena pojedinačnom projektom dokumentacijom; okvirno 200.000 €
Procjena trajanja projekta: Kontinuirano

3. Održivi socijalni i kulturni razvoj opštine Bar

3.1. Unaprijeđenje obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite

Naziv Projekta:
9.3.1.1. IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA U UŽEM GRADSKOM JEZGU
Opis projekta: Jedan od problema u Baru je i nedostatak dječjih vrtića. Grupe u kojima su djeca su prevelike, a takođe vrtići su udaljeni od mesta stanovanja. U cilju rješavanja ovog problema, opština Bar je planirala izgradnju dječijeg vrtića u užem centru grada i nadležnom Ministarstvu predložila potencijalnu lokaciju.
Ciljevi projekta: Unaprjeđenje predškolskog obrazovanja u opštini Bar i obezbjeđivanje adekvatnih uslova za potrebe djece i vaspitača
Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; realizacija projekta
Krajnji korisnici projekta: Javna predškolska ustanova „Vukosava Ivanović Mašanović“, građani
Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo prosvjete, Vlada Crne Gore, Opština Bar,
Procjena budžeta projekta: shodno projektnoj dokumentaciji
Procjena trajanja projekta: 24-36 mjeseci (skodno zakonskim procedurama)

Naziv Projekta:
9.3.1.6. REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA I ADAPTACIJA URBANIH DŽEPOVA
Opis projekta: Izgradnja novih, adaptacija i rekonstrukcija postojećih dječjih igrališta i adaptacija popularno zvanih „urbanih džepova“. Projektom će se osmisliti nova igrališta za djecu u klasičnom smislu koja će biti usklađena sa postojećim, koja će kroz projekat biti rekonstruisana. Rekonstrukcija će se odnositi na zamjenu postojećeg dotrajalog mobilijara, uz zadržavanje istog tipa, kao i na nabavku novog tipa mobilijara. Uređenje urbanističkih džepova podrazumijeva humanije uređenje postojećeg urbanizovanog prostora koje može imati elemente parkova (kao što su klupe, mini fontane, skulpture, zelenilo, koje može biti u žardinjerama ako ne postoje uslovi za sadnju u zemljištu), elemente igrališta gdje će u zoni džepa biti instaliran neki od elemenata koji imaju i svrhu zabave (npr. klupe koje su na oprugama, te se stalno blago ljuljaju, interaktivni pločnik, interaktivne slagalice koje su ujedno ukrasni element i sl.) ili elemente kojima je svrha opuštanje u prostoru (postoji više rješenja koja uglavnom zavise od arhitekta i tiču se povezivanja ljudi u međusobnoj živoj interakciji, razgovoru i razmjeni ideja).
Ciljevi projekta: Pобоljšanje uslova za boravak djece na otvorenom; unaprijeđenje pejzažnog uređenja i infrastrukture, uređenje urbanih džepova
Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije, realizacija projekta
Lokacija: urbane zone Čanja, Sutomora, Bara, Starog Bara, Pečurica, Virpazara i Ostrosa

Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, turisti
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar / JP Morsko dobro Crne Gore / donatori
Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektom i tenderskom dokumentacijom
Procjena trajanja projekta: 12 mjeseci

Naziv Projekta:
<i>9.3.1.7. PREVENCIJA I RANA DETEKCIJA RADI EFIKASNIJEG LIJEČENJA RAKA DEBELOG CRIJEVA I DOJKE (ON TIME)</i>
Opis projekta: Edukacija šire populacije o važnosti prevencije i o zdravim stilovima života koji smanjuju rizik od dobijanja bolesti je jako važan segment zdravlja. O zdravlju treba brinuti prije nego se pojavi problem, a, na žalost, zbog brzog načina života, stresa, ljenosti i često nedovoljne informisanosti šira populacija zanemaruje svoje zdravlje, pa čak i rane simptome do momenta dok ne nastanu ozbiljniji problemi. Povećanje nivoa svijesti, važnosti pregleda i praćenja stanja organizma, uz korigovanje stila života, je neophodno radi povećanja prevencije bolesti.
Ciljevi projekta: Glavni cilj Projekta ON TIME jeste povećati prevenciju, ranu dijagnozu i optimizaciju liječenja raka sa poboljšanjem kvaliteta usluga u javnom zdravstvenom sektoru preko granica
Projektne aktivnosti:
Lokacija: Bar (Bolnički kompleks JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar)
Krajnji korisnici projekta: zdravstveni profesionalci (bolničko osoblje i pacijenti), opšta populacija
Nadležni za realizaciju projekta: JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar (OB BAR)
Procjena budžeta projekta: 854.585,50 €
Procjena trajanja projekta: 12 mjeseci

Naziv Projekta:
<i>9.3.1.8. POBOLJŠANJE KVALITETA USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KROZ POVEĆANJE EFIKASNOSTI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE (LAB-OP)</i>
Opis projekta: Kvalitetna laboratorijska dijagnostika značajno povećava preciznost dijagnosticiranja stanja organizma, te je jedan od ključnih elemenata u uspostavljanju prave dijagnoze, što vodi boljoj zdravstvenoj zaštiti, prevenciji bolesti i liječenju u početnoj fazi.
Ciljevi projekta: Cilj projekta LAB-OP ogleda se u poboljšanju kvaliteta usluge zdravstvene zaštite kroz povećanje efikasnosti laboratorijske dijagnostike, te podrazumijeva infrastrukturne zahvate i poboljšanje ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike
Projektne aktivnosti:
Lokacija: Bar (Bolnički kompleks JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar)
Krajnji korisnici projekta: zdravstveni profesionalci (bolničko osoblje i pacijenti), opšta populacija
Nadležni za realizaciju projekta: JZU Opšta bolnica “Blažo Orlandić” Bar (OB BAR)

Procjena budžeta projekta: 999.050,20 €

Procjena trajanja projekta: 12 mjeseci

Naziv Projekta:

9.3.1.9. DAY CARE CENTER FOR ELDERLY – BAR (Dnevni centar za stare osobe – Bar)

Opis projekta: Projekat Day care center for elderly – Bar podrazumijeva licenciranje Dnevnog centra za stare kojim rukovodi Caritas, opremanje dnevnog boravka namještajem, opremanje kuhinje i organizovanje toplih obroka, zapošljavanje licenciranog profesionalnog soc. radnika, kuvara, menadžera i medicinske sestre, izgradnja pristupne rampe na objektu i nabavka specijalizovanog vozila. Projekat je odobren za finansiranje u okviru poziva Ministarstva rada i socijalnog staranja (od strane Evopske Komisije i CFCU)

Ciljevi projekta: Unaprjeđenje brige o starima u opštini Bar; obezbjeđivanje adekvatnih uslova za potrebe starih lica

Projektne aktivnosti: licenciranje i opremanje Dnevnog centra za stare, zapošljavanje osoblja...

Lokacija: Bar (Bolnički kompleks JZU Opšta bolnica „Blažo Orlandić“ Bar)

Krajnji korisnici projekta: građani starije životne dobi

Nadležni za realizaciju projekta: Caritas Barske nadbiskupije, Opština Bar,

Procjena budžeta projekta: 188.428,07 €

Procjena trajanja projekta: 24 mjeseci

3.2. Obezbjeđenje veće uključenosti ranjivih grupa

Naziv projekta:

9.3.2.1. IZGRADNJA OBJEKTA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Opis projekta: Projekat je dizajniran u cilju pronalaženja sistematskog rešenja za adekvatan boravak djece sa smetnjama u razvoju.

Ciljevi projekta: Omogućiti adekvatan boravak i edukaciju djeci sa smetnjama u razvoju

Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; izgradnja i opremanje zgrade površine 500m², razmjena iskustva sa drugim Dnevnim centrima

Lokacija: OŠ „Meksiko“, naselje Polje, Bar; DUP „Polje - Zaljevo“ u Baru

Krajnji korisnici projekta: djeca sa smetnjama u razvoju, opština Bar, NVO

Nadležni za realizaciju projekta: Nosilac projekta: Opština Bar, ostale nadležne institucije: Vlada Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija

Procjena budžeta projekta: 390.000,00 €

Procjena trajanja projekta: 24 mjeseca

3.3. Razvoj i promocije kulturne baštine

Naziv Projekta:

9.3.3.1. REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE "VLADIMIR POPOVIC – ŠPANAC" U BARU

Opis projekta: Projektom je predviđena izrada projektno-tehničke dokumentacije i rekonstrukcija Doma kulture, sa bioskopskom i pozorišnom salom kapaciteta 650 sjedišta.

Ciljevi projekta: Rekonstrukcija objekta radi stvaranja boljih uslova rada i proširenja djelatnosti (pozorišni, muzički program, filmske projekcije, amaterska scena i edukacija građana), za potrebe stanovništva i podizanje nivoa kulture

Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; rekonstrukcija i opremanje Doma kulture

Lokacija: ul. Jovana Tomaševića br. 57, Bar; DUP „Topolica I“ u Baru

Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, Crne Gore, turisti

Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo kulture, Opština Bar

Procjena budžeta projekta: 3.000.000,00 €

Procjena trajanja projekta: 12 mjeseci

Naziv Projekta:

9.3.3.2. SANACIONO KONZERVATORSKI RADOVI NA ZGRADI DVORCA KRALJA NIKOLE U BARU

Opis projekta: Glavno zdanje dvorskog kompleksa kralja Nikole I Petrovića na Topolici predstavlja takozvani Veliki dvorac. Podignut je 1885. godine, a od 1960. godine u zgradi Velikog dvorca smješten je Zavičajni muzej.

Kako se zgrada nalazi uz samu obalu mora uticaj vlage i jakih vjetrova prilično su je devastirali i oštetili u proteklom vremenu od obnove iz 1984. godine. Stoga se 2007. godine pristupilo njenoj sanaciji i konzervaciji, kada su preduzeti opsežni sanaciono-konzervatorski radovi na eksterijeru i enterijeru koji su podrazumijevali izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na fasadama, stolariji, balkskoj dvorani i u prostorijama u unutrašnjosti zgrade. S obzirom da prilikom posljednje obnove Dvorca nisu izvršene tehničke mjere zaštite na krovu, nepovoljni atmosferski uticaji (vlaga, blizina mora, jaki vjetrovi i kiša) učinili su da se krovni pokrivač prilično devastira, što u velikoj mjeri utiče na čuvanje, zaštitu i adekvatnu prezentaciju spomeničkih svojstava Dvorca i Muzeja. U cilju obezbjeđenja i zaštite od vremenskih neprilika, više puta je vršena popravka krova. Međutim, krov je u takvom stanju da je potrebna kompletna sanacija. Takodje, veliki problem očuvanja i održavanja Dvorca predstavljaju veliki prozori u prizemlju i na spratu, koji su prilično dotrajali i oštećeni.

Ciljevi projekta: očuvanje kulturne baštine

Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; realizacija projekta: prepokriavanje krova zgrade Velikog dvorca novim krovim pokrivačem, izrada opšivnog lima na krovu i oko mansardnih prozora, hidroizolacija i premaz krovnih površina zaštitnim slojem, čišćenje i hidroizolacija olučnih

korita, sanacija velikih prozora u prizemlju i na spratu sa zamjenom dotrajalih dijelova, zaštita i bojenje malih prozora na mansardi, zaštita i konzervacija glavnih ulaznih vrata Muzeja, zaštita i bojenje ostalih drvenih ulaznih vrata Muzeja
Krajnji korisnici projekta: građani, turisti, JP Kulturni centar Bar, Opština Bar
Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo kulture, Opština Bar, JP Kulturni centar
Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom
Procjena trajanja projekta: 12 mjeseci

3.4. Razvoj sportske infrastrukture

Naziv Projekta:
<i>9.3.4.1. IZGRADNJA SPORTSKE HALE U MZ MRKOJEVIĆI</i>
Opis projekta: Predviđeno je da se na prostoru škole u Mrkojevićima, u cilju razvoja sporta, izgradi natkrivena hala koja bi imala multifunkcionalnu namjenu. U okviru realizacije bi se natkrio prostor koji bi imao oko 800 m2 upotrebnog prostora, a koji bi zadovoljavao norme košarkaškog terena. Ovim bi se zadovoljila potreba dijela opštine za ovom vrstom sportskog objekta i sportova koji se mogu odvijati na njemu.
Ciljevi projekta: Izgradnja natkrivenog terena; unaprijeđenje sporta u Mrkojevićima
Projektne aktivnosti: izrada glavnog projekta; revizija glavnog projekta; sprovođenje tenderskih procedura; odabir izvođača radova; izvođenje radova; tehnički prijem radova; realizacija
Lokacija: Kompleks sportskih terena u osnovnoj školi u Mrkojevićima
Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, Crne Gore, sportisti
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, dijaspora
Procjena budžeta projekta: Sredstva će biti utvrđena nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije
Procjena trajanja projekta: 24 mjeseca

Naziv Projekta:
<i>9.3.4.2. IZGRADNJA OLIMPIJSKOG BAZENA SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA</i>

Opis projekta: planskim dokumentom DUP-om "Topolica III" – izmjene i dopune u Baru, u zoni "B", blok 4, na urbanističkoj parceli broj 5 planirana je izgradnja zatvorenog (ili otvorenog) gradskog (olimpijskog) bazena sa pratećim sadržajima, prema propisima i standardima za ovu vrstu objekta. Lokaciju bi sačinjavale UP 5 sa površinom od cca 18.200m ² i UP p5 u Bloku 6 Zona C - zelena površina, kako bi se formirala jedinstvena oblikovna i vizuelna cjelina kompleksa.
Ciljevi projekta: Izgradnja bazena za potrebe stanovništva; razvoj sportskih aktivnosti i turizma i unaprijeđena sportska infrastruktura
Projektne aktivnosti: Raspisivanje tendera, izrada idejnog rješenje ili idejnog projekati; izrada glavnog projekta; revizija glavnog projekta; sprovođenje tenderskih procedura; odabir izvođača radova; izvođenje radova; tehnički prijem radova; realizacija
Lokacija: DUP "Topolica III" – izmjene i dopune u Baru
Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar, Crne Gore, turisti, sportisti
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar , Direkcija javnih radova Crne Gore, privatni partner
Procjena budžeta projekta: 8.000.000,00€
Procjena trajanja projekta: 36 mjeseci

4. Unaprjeđenje sistema zaštite životne sredine u opštini Bar

4.1. Razvoj komunalne infrastrukture

Naziv Projekta:
9.4.1.1. GLAVNI PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA ZA PODRUČJE VELIKOG PIJESKA I UTJEHE/VELIKOG PIJESKA I BUŠATA
Opis projekta: Glavni projekat hidrotehničkih instalacija za područje Velikog Pijeska i Utjehe će biti prvi korak u efikasnom rješavanju dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja ovih turističkih naselja i značajno doprinijeti poboljšanju kvaliteta života stanovnika navedenih područja.
Ciljevi projekta: Efikasnije korišćenje vodovodnog i kanalizacionog sistema; poboljšanje zaštite životne sredine, socio-ekonomski razvoj turističkih naselja Veliki Pijesak i Utjeha/ Veliki Pijesak i Bušat i stvaranje uslova za dalju izgradnju lokalnog mrežnog sistema
Projektne aktivnosti: izrada glavnog projekta; revizija glavnog projekta
Krajnji korisnici projekta: stanovnici opštine Bar i Crne Gore, posjetioci
Nadležni za realizaciju projekta: JP Regionalni vodovod, Opština Bar
Procjena budžeta projekta: Sredstva će biti naknadno utvrđena nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije.
Period izrade i realizacije projekta: 12 mjeseci

Naziv Projekta:**9.4.1.4. OBNAVLJANJE I ZAŠTITA POSTOJEĆIH, KAO I IZGRADNJA NOVIH PARKOVA U GRADU**

Opis projekta: S obzirom da se grad širi i razvija, ukazuje se potreba da se sačuvaju postojeći parkovi i da se formiraju novi, kako u užem gradskom jezgru, tako i u širem području. Projekat obnavljanja i zaštite postojećih parkova obuhvata sanaciju i revitalizaciju najljepših i najznačajnijih parkova, kao što su park kod Dvorca kralja Nikole i okruženje Kulturnog centra. Konstantno obogaćivanje i ozelenjavanje bulevara u užem gradskom jezgru će biti sprovedeno kako bi se oplemenio vizuelni doživljaj arhitektonskih i stambenih cjelina, ali i doprinijelo poboljšanju sanitarno-higijenskih uslova. Shodno lokalnoj planskoj dokumentaciji, nove parkovske površine će biti formirane na opredijeljenim slobodnim površinama u svrhu odmora i rekreacije za stanovnike Bara i posjetioce. U blizini plaža četinari pružaju jedinstvenu mikroklimu i predstavljaju idealno odmaralište, a takođe doprinose zaštiti od elementarnih nepogoda (zaštita od erozije), te će se ovim projektom posebna pažnja posvetiti zaštiti i revitalizaciji postojećih četinarskih šuma u priobalnom području. Ozelenjavanje postojećih i formiranje novih zelenih područja biće izvršeno u skladu sa mediteranskim uslovima koji diktiraju izbor zeljastih i drvenastih biljnih kultura.

Ciljevi projekta: Očuvanje životne sredine; unapređenje ambijenta i stvaranje boljih uslova za odmor i rekreaciju građana i turista, sa posebnim osvrtom na penzionere i djecu

Projektne aktivnosti: Izrada projektne dokumentacije; realizacija projekta

Krajnji korisnici projekta: Opština Bar, DOO Komunalne djelatnosti, građani, turisti

Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, DOO Komunalne djelatnosti, lokalne nevladine organizacije/udruženja, JP Morsko dobro

Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektom i tenderskom dokumentacijom

Procjena trajanja projekta: Kontinuirano

Naziv Projekta:**9.4.1.5. UNAPRJEĐENJE SISTEMA ZA KVALITETNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

Opis projekta: Ekstremno visoke temperature i dugi period bez kiša tokom ljeta negativno utiču na barsko zelenilo. Tokom cjelokupnog sušnog perioda, zelenilo se zaliva sa vodom iz autocistijerni, što oduzima vrijeme i u potpunosti je ekonomski i ekološki neprihvatljivo. Gradu nedostaju zalivni sistemi sa kojima se obezbjeđuje i sprovodi pravilan način navodnjavanja. U cilju očuvanja i unaprijeđenja zelenih površina u gradu, potrebno je uvođenje hidrosistema, makar u najposjećenijim dijelovima grada. Sistemi za navodnjavanje su nužni jer predstavljaju adekvatan način zalivanja koji obezbjeđuje uspješan rast i razvoj biljaka, kao i lijep izgled stabala, cvjetnih aranžmana i travnjaka. Pored sistema za zalivanje, racionalno je uložiti sredstva za iskop devet predviđenih bunara kojima bi se obezbijedila tehnička voda za navodnjavanje.

Ciljevi projekta: Stvaranje kvalitetnih uslova za održavanje i očuvanje zelenih površina u urbanim područjima sa adekvatnim načinom zalivanja

Projektne aktivnosti: Postavljanje automatizovanih sistema za zalivanje na najprometnijim zelenim površinama u gradu i iskop-bušenje i opremanje devet bunara u funkciji navodnjavanja.

Krajnji korisnici projekta: Opština Bar, stanovnici, turisti, investitori

Nadležni za realizaciju projekta: DOO Komunalne djelatnosti Bar, Opština Bar
Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom; okvirno 200.000 €
Procjena trajanja projekta: Kontinuirano

Naziv Projekta:
<i>9.4.1.6. IZGRADNJA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE</i>
Opis projekta: Problem pasa lualica u Baru je veoma izražen, o čemu svjedoči svakodnevna slika gladnih i žednih pasa, koji se u čoporu kreću, kako u gradskom jezgru, tako i u prigradskim naseljima, i predstavljaju opasnost, kako za ljude, tako i za životinje. Stalne žalbe građana, ali i posjetioca su alarm da se ovaj problem mora adekvatno i efikasno riješiti u bliskoj budućnosti. Dugogodišnji problem koji šalje negativnu poruku i sliku grada Bara se može adekvatno riješiti izgradnjom skloništa za napuštene životinje, na lokaciji gdje ovakvo sklonište ne bi predstavljalo socijalni i ekološki problem stanovništvu.
Ciljevi projekta: Rješavanje dugogodišnjeg problema napuštenih životinja, prvenstveno pasa lualica na teritoriji opštine Bar
Projektne aktivnosti: Određivanje lokacije; izrada projektno-tehničke dokumentacije; realizacija projekta
Krajnji korisnici projekta: građani i posjetioci
Nadležni za realizaciju projekta: Opština Bar, DOO Komunalne djelatnosti, nevladine organizacije i udruženja, privatno partnerstvo
Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom i tenderskom dokumentacijom
Procjena trajanja projekta: 12 mjeseci

4.2. Unaprjeđenje sistema upravljanja otpadom

Naziv Projekta:
<i>9.4.2.4. IZGRADNJA POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONJI „MOŽURA“</i>
Opis projekta: Izgradnjom sanitarne deponije na Možuri stvorili su se neophodni preduslovi za pravilno odstranjivanje otpada koji se proizvede na teritoriji opštine Bar. Kako je Urbanističkim projektom predviđena izgradnja postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada na slobodnim površinama na samoj lokaciji sanitarne deponije, izgradnjom ovog postrojenja će se smanjiti količina otpada koja se odlaže u sanitarne kade i dobiti kvalitetan proizvod-kompost, koji će se koristiti za poboljšanje fizičkih i hemijskih osobina zemljišta. Opština Bar, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, pokrenula je inicijativu za izgradnju Studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem postrojenja za sortiranje komunalnog otpada i postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada. S tim u vezi, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori potpisala je ugovor sa firmom „Stantec sa/nv“ iz Belgije za izradu

<p>Studije izvodljivosti i idejnog rješenja postrojenja za sortiranje komunalnog otpada i postrojenja za kompostiranje na Možuri u opštini Bar. U skladu sa dinamikom, predmetna studija treba da bude završena do kraja oktobra 2019. godine. Kompostana će tretirati ukupno do 45 700 tona otpada godišnje. Površina kompostane je oko 14 410 m², a osim kompostane, predviđena je i laguna za sakupljanje procjednih voda iz iste, zapremine 200 m³, čije je dno obloženo nepropusnim materijalom.</p>
<p>Ciljevi projekta: Izgradnja postrojenja za kompostiranje i dobijanje komposta kao organskog đubriva</p>
<p>Projektne aktivnosti: Izrada Glavnog projekta; realizacija projekta</p>
<p>Krajnji korisnici projekta: Opštine koje deponuju otpad, DOO Možura, DOO Komunalne djelatnosti, građani, posjetioci</p>
<p>Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, opštine koje deponuju otpad, DOO Možura</p>
<p>Procjena budžeta projekta: 1,340,970.40 €</p>
<p>Period izrade i realizacije projekta: 18 mjeseci</p>

<p>Naziv Projekta:</p>
<p><i>9.4.2.5 PROŠIRENJE TIJELA DEPONIJE IZGRADNJOM NOVIH SANITARNIH KADA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA NA SANITARNOJ DEPONIJU „MOŽURA“</i></p>
<p>Opis projekta: Projekat podrazumijeva izgradnju novih sanitarnih kada na južnom i jugozapadnom dijelu parcele. Za ovo je potrebno izvršiti prethodna ispitivanja o mogućnosti izgradnje i kapacitetu, sa čime bi trebalo započeti što je prije moguće. Državnim planom upravljanja otpadom u Crnoj Gori je predviđeno proširenje tijela deponije izgradnjom novih sanitarnih kada za odlaganje komunalnog otpada na deponiji Možura. Na osnovu izvršenih analiza i geotehničkih opservacija koje su urađene zaključeno je sljedeće: nadvišenje postojećeg nasipa deponije komunalnog otpada je moguće izvršiti po opisanom postupku u konačnoj visini od oko 6,2m, a istim dobija se povećanje postojećeg kapaciteta deponije za oko 450 000m³, čime bi se produžio vijek rada deponije za 6-7 godina.</p>
<p>Ciljevi projekta: Produženje vijeka sanitarne deponije i odlaganje otpada na ekološki prihvatljiv način</p>
<p>Projektne aktivnosti: Izrada studije izvodljivosti; izrada projektne dokumentacije; realizacija projekta</p>
<p>Krajnji korisnici projekta: Sve opštine koje odlažu otpad na deponiji, DOO Možura, stanovnici, turisti, investitori</p>
<p>Nadležni za realizaciju projekta: Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Opština Bar i ostale opštine koje odlažu otpad, DOO Komunalne djelatnosti Bar, Vlada Crne Gore</p>

Procjena budžeta projekta: Sredstva za realizaciju projekta precizno će biti definisana projektnom dokumentacijom, okvirno 4,5 miliona €

Period izrade i realizacije projekta: 24 mjeseca